

## 質疑書

工事名： 沖縄科学技術大学院大学第2データセンター新営その他工事

学校法人沖縄科学技術大学院大学学園			
No.	該当資料・項目	質問事項	回答
1	数量表 B外構工事 2.排水工事	自由勾配側溝ゲレチング溝蓋は、ステンレスと記載されておりますが、側溝の受枠は2次製品のため、亜鉛メッキスチールで宜しいでしょうか。	側溝の受枠もステンレス製といたします。
2	数量表 B外構工事 3.その他工事	自家発電機オイルタンク基礎について代価（45）に記載の山留の詳細数量をご教示下さい。（親杭の形状寸法・本数・横矢板の厚さ等）	山留の参考数量は以下のとおりです。 親杭横矢板H-300 矢板厚40mm 親杭間隔1200mm アースオーガ併用
3		以下余白	
4			
5			
6			
7			
8			
9			