

質疑書

工事名： 沖縄科学技術大学院大学センター棟及びCDC木製デッキ修繕等工事

学校法人沖縄科学技術大学院大学学園

No.	該当資料・項目	質問事項	回答
1	別図1-(2)	木製デッキは、平部のみ張替えと考えてよろしいでしょうか。また、段差部は別途と考えてよろしいでしょうか。	下地交換は色塗りされている部分全部 (215㎡)。床材の張替えは段差平場にかかわらず色塗りされている部分の20%(約45㎡) とします。
2	別図1-(1) 別図1-(2)	木製デッキの塗装は、表のみで、裏側の塗装は不要と考えてよろしいでしょうか。	表面のみの塗装です。(2回塗り)
3	別図1-(4)	B階部分の張替え部分は、占有可能とありますが、通行止め、立入禁止で認識と考えてよろしいでしょうか。	立ち入り禁止として問題ありません。ただし緊急時に避難のための通行が可能な状態としてください。
4	別図1-(1) 別図1-(2)	B階及びC階の張替え部分は塗装更新ですが、既存部分の塗装は不要と考えてよろしいでしょうか。	塗装更新は色塗りされている部分全部 (215㎡)になります。
5		以下余白	
6			
7			
8			