

変更契約概要

工事名	沖縄科学技術大学院大学 9号橋梁下部工その他工事
工事種別	土木工事
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字谷茶地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス内
契約相手方 及び住所	株式会社山昇建設 沖縄県名護市字為又45番地21-101
契約金額	124,740,000 円 (税込)
契約日	令和元年12月9日
契約期間	令和元年12月9日～令和2年9月18日まで
変更契約日	令和2年9月9日
変更内容	<p>1. 以下の理由による工期延長</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 関連工事（第5研究棟造成）の遅れに伴う作業遅延 ・ 大型ブロック積の変更に伴うブロック搬入遅れ ・ 掘削法面崩落発生により法面对策工に想定外の時間を要した <p>2. 支払い条件の変更</p>
変更後契約金額	変更なし
変更後契約期間	令和元年12月9日～令和2年11月30日まで