

変更契約概要（第3回）

工事名	沖縄科学技術大学院大学9号橋梁下部工その他工事
工事種別	土木工事
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字谷茶地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス内
契約相手方 及び住所	株式会社山昇建設 沖縄県名護市字為又45番地21-101
契約金額	124,740,000 円（税込） 124,740,000 円（税込）（第1回変更・変更なし） 124,740,000 円（税込）（第2回変更・変更なし）
契約日	令和元年12月9日 令和2年9月9日（第1回変更） 令和2年11月12日（第2回変更）
契約期間	令和元年12月9日～令和2年9月18日まで 令和元年12月9日～令和2年11月30日まで（第1回変更） 令和元年12月9日～令和2年12月25日まで（第2回変更）
変更契約日	令和2年12月21日
変更内容	<ul style="list-style-type: none"> ・親杭打込み工法をハイプロハンマー工法からダウンザーホールハンマー工法に変更 ・磁気探査方法を通常探査から全方位探査に一部変更 ・鉛直磁気探査及び仮設土留アンカー施工において傾斜地仮設足場を設置 ・除去式アンカーの施工に伴い基本調査試験を実施 ・橋台の配筋変更 ・橋台工及び擁壁工の掘削・埋戻しにおいて残土処理場までの運搬追加 ・ブロック割付及び基礎高さの変更に伴うA1側大型ブロック積数量変更 ・A2側大型ブロック掘削法面崩壊に伴う法面補強工の追加変更 ・A1橋台施工に伴うA1側共同溝内既設ブロック塀の撤去 ・A1・A2橋台工平板載荷試験の追加 ・A1側大型ブロック掘削法面及びA2橋台掘削法面崩壊に伴う法面補強工の追加変更 ・インフラ配管設計見直しに伴う配管用支持金物の変更 ・A1側既設共同溝接続部の表面仕上げ変更（L型止水板取付） ・A1/Lab4建築共同溝接続部のスリップバー取付削孔の発生 ・A1橋台置換コンクリート数量の減少 ・後打ちコンクリート、As舗装工、頂版防水工等の取り止め ・橋台埋戻しコンクリートの変更 ・法面工等の数量変更（種子吹付けからモルタル吹付けに変更） ・コンクリートブロック積数量の変更 ・赤土流出防止対策に伴う濁水処理プラントの設置
変更後契約金額	161,736,300 円（税込）
変更後契約期間	変更なし