

変更契約概要（第2回）

工事名	沖縄科学技術大学院大学 9号橋梁下部工その他工事
工事種別	土木工事
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字谷茶地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス内
契約相手方 及び住所	株式会社山昇建設 沖縄県名護市字為又45番地21-101
契約金額	124,740,000 円（税込） 124,740,000 円（税込）（第1回変更・変更なし）
契約日	令和元年12月9日 令和2年9月9日（第1回変更）
契約期間	令和元年12月9日～令和2年9月18日まで 令和元年12月9日～令和2年11月30日まで（第1回変更）
変更契約日	令和2年11月12日
変更内容	以下の理由による工期延長 第5研究棟共同溝接続工事に伴い9号橋梁A2橋台の施工が一時中止となり、 橋台工・擁壁工施工再開時期が12月以降となるため。
変更後契約金額	変更なし
変更後契約期間	令和元年12月9日～令和2年12月25日まで