

変更契約概要

工事名	沖縄科学技術大学院大学臨海実験施設新営その他工事
工事種別	建築一式工事
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字瀬良垣地区 瀬良垣漁港内
契約相手方 及び住所	株式会社太名嘉組 沖縄県浦添市大平2丁目1番1号
契約金額	189,540,000 円 (税込)
契約日	平成27年5月11日
契約期間	平成27年5月11日～平成28年2月29日まで
変更契約日	平成28年2月19日
変更内容	①地盤改良工事中の地中障害撤去に伴い工事が遅延したため、当初契約期間を延長 ②下記項目に関する変更 <ul style="list-style-type: none"> ・官庁指導に伴う設計変更 ・アウトドアタンク置場の追加 ・金属建具の追加 ・床レベルの変更 ・浄化槽、山留及び地盤改良工事 ・地中障害物撤去 ・内装仕様の変更
変更後契約金額	240,142,340 円 (税込)
変更後契約期間	平成27年5月11日～平成28年3月31日まで