

変更契約概要（第2回変更）

工事名	沖縄科学技術大学院大学臨海実験施設新営電気設備工事
工事種別	電気工事
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字瀬良垣地区 瀬良垣漁港内
契約相手方 及び住所	株式会社電協エンジニアリング 沖縄県うるま市石川東恩納1426番地1
契約金額	52,684,560 円（税込）（当初） 60,328,800 円（税込）（第1回変更）
契約日	平成27年7月15日（当初） 平成28年2月22日（第1回変更）
契約期間	平成27年7月15日～平成28年2月29日まで（当初） 平成27年7月15日～平成28年3月31日まで（第1回変更）
変更契約日	平成28年3月28日
変更内容	地中障害物（琉球石灰岩原石）の撤去及び地盤改良工事による関連工事（建築工事）の遅延に伴い、契約期間延長
変更後契約金額	変更なし
変更後契約期間	平成27年7月15日～平成28年5月31日まで