

変更契約概要（第3回変更）

|               |                                                                                                 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事名           | 沖縄科学技術大学院大学エンジニアリングサポートビル新営その他工事                                                                |
| 工事種別          | 建築一式工事                                                                                          |
| 工事場所          | 沖縄県国頭郡恩納村字谷茶地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス内                                                             |
| 契約相手方<br>及び住所 | 株式会社屋部土建<br>沖縄県名護市港2丁目6番5号                                                                      |
| 契約金額          | 343,980,000 円（税込）（当初）<br>321,186,416 円（税込）（第1回変更）<br>321,186,416 円（税込）（第2回変更・変更なし）              |
| 契約日           | 平成27年8月26日（当初）<br>平成27年12月4日（第1回変更）<br>平成28年3月28日（第2回変更）                                        |
| 契約期間          | 平成27年8月26日～平成28年3月31日まで（当初）<br>平成27年8月26日～平成28年3月31日まで（第1回変更）<br>平成27年8月26日～平成28年8月31日まで（第2回変更） |
| 変更契約日         | 平成28年8月23日                                                                                      |
| 変更内容          | ①間仕切り壁設置等の追加工事に伴い、契約期間を延長<br>②内装デザイン変更、間仕切り壁追加                                                  |
| 変更後契約金額       | 317,985,296 円（税込）                                                                               |
| 変更後契約期間       | 平成27年8月26日～平成28年9月30日まで                                                                         |