

変更契約概要（第2回）

工事名	沖縄科学技術大学院大学第4研究棟新営その他工事
工事種別	建築一式工事
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字谷茶地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス内
契約相手方 及び住所	西松・屋部特定建設工事共同企業体 （代表者）西松建設株式会社関西支店 大阪市中央区釣鐘町2丁目4番7号 （構成員）株式会社屋部土建 沖縄県名護市港2丁目6番5号
契約金額	6,999,912,000 円（税込）（当初） 7,103,365,200 円（税込）（第1回変更）
契約日	平成29年3月13日（当初） 平成30年10月17日（第1回変更）
契約期間	平成29年3月13日～平成31年3月29日まで（当初） 平成29年3月13日～平成31年3月29日まで（第1回変更・変更なし）
変更契約日	平成31年3月29日
変更内容	①A2橋台掘削部の斜面崩壊等による工事遅延のため、当初契約期間を延長  ②下記項目に関する変更 ・ G階受水槽受け鉄骨について ・ E階計画変更及び躯体形状の変更 ・ 熱源搬入用躯体対応 ・ D階変更に伴うスラブレベルの変更 ・ ドライラボとウェットラボの範囲変更 ・ LNステーション及びゴミ庫の変更 ・ 排水処理槽変更に伴う躯体・機械室レイアウトの変更 ・ 木工事等の追加 ・ ラボフィットアウト平面図の変更 ・ ハンドシンクの追加
変更後契約金額	7,185,311,600 円（税込）
変更後契約期間	平成29年3月13日～平成31年12月27日まで