

変更契約概要（第2回）

工事名	沖縄科学技術大学院大学臨海実験施設・取水機能増強整備事業
工事種別	管工事
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字瀬良垣地区 瀬良垣漁港内（OIST マリン・サイエンス・ステーション）
契約相手方 及び住所	座波建設株式会社 沖縄県浦添市字城間3019番地
契約金額	529,200,000 円（税込） 529,200,000 円（税込）（第1回変更・変更なし）
契約日	平成31年3月4日 令和2年3月31日（第1回変更）
契約期間	平成31年3月4日～令和2年3月31日まで 平成31年3月4日～令和2年5月29日まで（第1回変更）
変更契約日	令和2年5月29日
変更内容	下記事由の発生により、当初契約期間を延長 <ul style="list-style-type: none"> <li>・3月初旬から続く海上時化のため取水管取付作業が遅延</li> <li>・新型コロナウイルスによる影響で潜水土を沖縄県内から確保できず作業遅延</li> <li>・作業員から発熱者が発生したため当該作業員の2週間程度の経過観察</li> <li>・当該作業員と接触があった作業員の現場への立入禁止を行い、薬液注入作業が遅延</li> </ul>
変更後契約金額	変更なし
変更後契約期間	平成31年3月4日～令和2年6月27日まで